

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
капитального ремонта объектов МУП "УГХ" м.о. г.Пыть-Ях за 12 месяцев 2012 года.

№п/п	Наименование работ	Кому оказаны услуги	Кем оказаны услуги	Ед.изм.	Физич.объем	2012 год план - руб.					Дефицит финансирования, руб.	факт выполнения за III квартал	факт выполнения за IV квартал	факт выполнения за год, руб.	бюджетное финансирование	Источник финансирования	Инв.№	Примечание
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
РТС (теплоснабжение)																		
котельная Центральная																		
1	Капитальный ремонт котлов ВКГМ-4	0101	подр.	шт	2			877 215	1 267 479	2 144 694			1 465 041	1 465 041	собственные средства предприятия (тариф)	45559, 45562, 45563	ООО "Теплоэнергосервис"	
котельная Пыть-Ях																		
2	Капитальный ремонт обмуровки котла ДЕ №3	0102	подр.	шт	1			698 031		698 031			698 031	698 031	собственные средства предприятия (тариф)	65610, б/н	ООО "Теплоэнергосервис"	
котельная 3 мкр.																		
3	Капитальный ремонт фундаментов сетевых теплообменников №1,2	0103	подр.	шт	2		149 394			149 394		204 836		204 836	собственные средства предприятия (тариф)		договор подряда Рева Н.И.	
4	Капитальный ремонт с заменой кожуха теплообменника ТП-1400 №1	0103	подр.	шт	1			220 737		220 737								
котельная Вертолётка																		
5	Капитальный ремонт котлов ВКГМ-4	0104	подр.	шт	3		768 342	768 342	761 749	2 298 433			2 191 949	2 191 949	собственные средства предприятия (тариф)		ООО "Теплоэнергосервис"	
котельная Мамонтовская																		
6	Капитальный ремонт котлов ДЕВ 16-14 и ДЕВ 25-14	0105	подр.	шт	6			4 255 113		4 255 113			4 008 957	4 008 957	собственные средства предприятия (тариф)	4266,4267, 42669,42670, 42671,42672	ООО "Теплоэнергосервис"	
ЦТП "Горка"																		
7	Капитальный ремонт кровли	0105	подр.						400 000	400 000			399 052	399 052	собственные средства предприятия (тариф)		ООО "РСК"	
Итого по РТС:																		
						-	917 736	6 819 438	2 429 228	10 166 402		204 836	8 763 030	8 967 866				
в т.ч. подрядные организации						-	917 736	6 819 438	2 429 228	10 166 402		204 836	8 763 030	8 967 866				
в т.ч. собственными силами																		
ЦЭиРТС (теплоснабжение)																		
8	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-143А до ТК-137 (ж.д.90, 90а) ф 89мм ППУ	0503	подр.	м.п.	40		397 792			397 792		117 478		117 478	собственные средства предприятия (тариф)		собственные силы	
9	Капитальный ремонт тепловых камер	0502	0502	шт	5		877 843	877 843		1 755 685		187 092		187 092	собственные средства предприятия (тариф)		ТК-157 3 мкр.	
Итого ЦЭиРТС:							1 275 635	877 843		2 153 477		304 570		304 570				
в т.ч. подрядные организации							397 792			397 792								
в т.ч. собственными силами							877 843	877 843		1 755 685		304 570		304 570				
ЦВиВ																		
Водоотведение																		
10	Капитальный ремонт азрогенка №1 КОС-7000	0322	0322	ед	1			615 568		615 568				0	собственные средства предприятия (тариф)	4546	см.№13-2012	
11	Капитальный ремонт двух фильтров КОС-7000	0322	0322	ед	2			376 835		376 835				0	собственные средства предприятия (тариф)	3236	см.№14-2012	
Итого водоотведение:							-	992 403		992 403				0				
в т.ч. подрядные организации							-											
в т.ч. собственными силами								992 403		992 403				0				
Водоснабжение																		
12	Капитальный ремонт участка сети ГВС и ХВС до ДК "Россия" 2а мкр. ф219мм, ф159мм, ф114 мм	0313	подр.	м.п.	30/30/30			491 014		491 014		442 333		442 333	собственные средства предприятия (тариф)	ГВС-34775; ХВС-нег	ООО "СМК-спенсервис"	

№п/п	Наименование работ	Кому оказаны услуги	Кем оказаны услуги	Ед.изм.	Физич.объем	2012 год план , руб.					Дефицит финансирования, руб.	факт выполнения за III квартал	факт выполнения за IV квартал	факт выполнения за год, руб.	бюджетное финансирование	Источник финансирования	Инв.№	Примечание
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13	Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ТК-143А до ТК-137 (ж.д.90,90а) ф89мм ППУ	0313	подр.	м.п.	40		242 826			242 826	40 093		40 093		собственные средства предприятия (тариф)	-	труба ППУ-ф57мм - 45 м.п.	
14	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в р-не ж.д. №25-36 п.Пионерный ППУ ф159, ф114, ф89	0313	подр.	м.п.	225/ 777,5/ 227,5						6 301 372		6 301 372	6 301 372	бюджетное финансирование		ОАО "ДСК" АВТОБАН" ф89мм - 243,9 м; ф114мм - 654,5 м; ф159мм - 203м. сети в ППУ изоляции	
	Итого водоснабжение:						242 826	491 014		733 840	6 301 372		482 426	482 426	6 301 372			
	в т.ч. подрядные организации						242 826	491 014		733 840			442 333	442 333	6 301 372			
	в т.ч. собственными силами												40 093	40 093				
	АТЦ																	
15	Капитальный ремонт АТЦ РМУ	0903	подр.	м2	50			96 476		96 476			0		собственные средства предприятия (тариф)	б/н	см.№ 66	
	Итого по АТЦ подр. орг.:							96 476		96 476			0					
	ЦМТОиКО																	
16	Капитальный ремонт кровли и стен теплого склада	2000	подр.	м2	320		28 284	28 284		56 567			0		собственные средства предприятия (тариф)	10683	см.№58-2007	
	Итого по ЦМТОиКО подр. орг.:						28 284	28 284		56 567			0					
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:						-	2 464 480	9 305 457	2 429 228	14 199 165	6 301 372	991 833	8 763 030	9 754 862	6 301 372		
	В.Т.Ч. ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ						-	1 586 638	7 435 212	2 429 228	11 451 077		647 169	8 763 030	9 410 199	6 301 372		
	В Т.Ч. СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ						-	877 843	1 870 246		2 748 088		344 664	-	344 664			

Начальник ПТО

Н.Г Абсалямова