

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
реконструкции объектов МУП "УГХ" м.о. г.Пыть-Ях за 12 месяцев 2012 года.

№п/п	Наименование работ	Кому оказаны услуги	Кем оказаны услуги	Ед. изм.	Кол-во	2012 год, руб.				Стоимость работ, руб.	Бюджетное финансирование, руб.	факт выполнения за I квартал, средства предприятия, руб.	факт выполнения за III квартал, средства предприятия, руб.	факт выполнения за IV квартал, средства предприятия, руб.	Факт выполнения за 12 месяцев 2012 года, руб.	Бюджетное финансирование факт, руб. без НДС	Источник финансирования	Примечание
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Теплоснабжение																	
	РТС																	
	котельная Центральная																	
	Реконструкция системы измерения количества и параметров газа котельная Пыть-Ях	0101	подр.	шт	1				1 393 993	1 393 993								
	Реконструкция системы измерения количества и параметров газа котельная 3 микрорайона	0102	подр.	шт	1				900 332	900 332								
	Реконструкция системы измерения количества и параметров газа котельная Мамонтовская	0103	подр.	шт	1				1 393 993	1 393 993								
	Реконструкция системы измерений количества и параметров газа котельная 2а мкр.	0106	подр.	шт	1				1 311 694	1 311 694								
	Замена кожухотрубных теплообменников ГВС котельная Таёжная	0106	подр.	шт	2				5 334 227	5 334 227							амортизация	
	Реконструкция системы измерений количества и параметров газа котельная Вертолётка	0107	подр.	шт	1				1 731 778	1 731 778								
	Реконструкция системы измерений количества и параметров газа котельная Вертолётка	0104	подр.	шт	1				822 417	822 417								
	Итого по РТС подрядными организациями:								14 029 295	14 029 295								
	ЦЭ и РТС																	
	Реконструкция тепловой сети от ТК-41 до ТК-42 2 мкр. ф159мм ППУ	0502	подр.	м.п.	120				1 204 762	1 204 762		1 204 762		1 204 762			амортизация	ООО "СМК-спецсервис" труба ППУ ф159*5 - 240 м.
	Реконструкция тепловой сети от ТК-67 до насосной 5/1 5 мкр. 2ф325мм, ф219мм.	0502	подр.	м.п.	90/90				3 111 990	3 111 990							амортизация	
	Реконструкция насосной 5/1 5 мкр.	0502	подр.	шт	1				1 720 913	1 720 913							амортизация	
	Итого по ЦЭиРТС:								4 832 903	6 037 665		1 204 762		1 204 762				
	в т.ч. подрядными организациями :								1 204 762	4 832 903		1 204 762		1 204 762				
	собственными силами:																	
	ЦВиВ																	
	Водоснабжение																	
	Реконструкция водовода от ТК-41 до ТК-42 2 мкр. Ф114мм	0313	подр.	м.п.	100				424 054	424 054		424 054		424 054			амортизация	ООО "СМК-спецсервис" труба ПЭ ф160*11,8 -121,2 м.
	Реконструкция водовода от ТК-67 до насосной 5/1 5 мкр. ф159мм	0313	подр.	м.п.	90				450 069	450 069							амортизация	
	Монтаж сети водоснабжения от врезки 5А до узла 9- 3 мкр	0311	подр.	м.п.	460			6 743 386	170 160	6 913 546		6 743 386	170 160	6 913 546			амортизация	ООО "СМК-спецсервис" труба ПЭ 400*19,1-460м.п.
	Всего по водоснабжению:							7 167 440	620 229	7 787 669		7 167 439,79	170 159,65	7 337 599				
	в т.ч. подрядными организациями :							7 167 440	620 229	7 787 669		7 167 439,79	170 159,65	7 337 599				
	ЦВиВ																	
	Водоотведение																	
	Реконструкция напорного коллектора от КОС-2700 до КОС-7000 ф400 мм методом ГНБ инв.№3780	0323	подр.	м.п.	1490	3 192 154				3 192 154	10 827 881	3 192 154		3 192 154	10 827 881			ООО "Градос" труба ф400*19 ПЭ 100 - 1490 м.п. полиэтилен
	Итого по водоотведению подрядными организациями :					3 192 154				3 192 154								
	Всего по программе:					3 192 154		8 372 202	19 482 427	31 046 783	10 827 881	3 192 154	8 372 202	170 160	11 734 515	10 827 881		
	в т.ч. подрядными организациями :					3 192 154		8 372 202	19 482 427	31 046 783	10 827 881	3 192 154	8 372 202	170 160	11 734 515	10 827 881		