

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
текущего ремонта объектов МУП "УГХ" м.о. г.Пыть-Ях за 12 месяцев 2012 года.

№п/п	Наименование работ	Кому оказаны услуги	Кем оказаны услуги	Ед.изм.	Физич. объем	2012 год				Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего факт выполнения за I квартал	Всего факт выполнения за II квартал	Всего факт выполнения за III квартал	Всего факт выполнения за IV квартал	Всего факт выполнения за 12 месяцев	Источник финансирования
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	РТС (теплоснабжение)																	
	котельная Пыть-Ях																	
1	Изоляция теплообменников	0102	0102	шт	2			135 148		135 148	84 432	50 716						собственные средства предприятия (тариф)
2	Ремонт конденсатного трубопровода ф159мм	0102	0102	шт	50		126 664			126 664	73 393	53 271						собственные средства предприятия (тариф)
3	Ремонт газоходов котлов ДКВР№1.2.3	0102	0102	шт	3			483 946		483 946	153 159	330 787						собственные средства предприятия (тариф)
4	Ремонт питательных трубопроводов ф100мм	0102	0102	м.п.	70			84 112		84 112	47 372	36 740						собственные средства предприятия (тариф)
5	Ремонт дренажных и продувочных трубопроводов ф89мм, ф32мм	0102	0102	шт	50/40			71 124		71 124	48 225	22 899						собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт сантех. приборов	0102	0102										7 837				7 837	собственные средства предприятия (тариф)
	Замена насосного агрегата X50-32-125, холодильника отбора проб	0102	0102	шт	1								60 939				60 939	собственные средства предприятия (тариф)
	котельная Центральная																	
6	Ремонт трубопровода сетевой воды ф426мм	0101	0101	м.п.	40			303 586		303 586	134 581	169 005						собственные средства предприятия (тариф)
	Изоляция трубопроводов ф114мм	0101	0101	м.п.	25								8 463				8 463	собственные средства предприятия (тариф)
	котельная 3 мкр.																	
7	Ремонт конденсатопроводов ф159мм заменой запорной арматуры ф159мм	0103	0103	м.п.	20			94 557		94 557	51 645	42 912						собственные средства предприятия (тариф)
8	Ремонт питательных трубопроводов ф 89мм	0103	0103	м.п.	30		38 404			38 404	25 888	12 516						собственные средства предприятия (тариф)
9	Ремонт дренажного трубопровода ф32мм, ф57мм	0103	0103	м.п.	20/20			23 464		23 464	17 400	6 064						собственные средства предприятия (тариф)
10	Изоляция сетевых трубопроводов ф325мм	0103	0103	м3	5,51			123 027		123 027	78 286	44 741						собственные средства предприятия (тариф)
11	Ремонт узла тепловой сети теплообменника №1,2	0103	0103	м	8			67 125		67 125	34 161	32 964						собственные средства предприятия (тариф)
12	Ремонт пола и укрепление опор основания На-кат. фильтров	0103	0103					92 415		92 415	22 457	69 958						собственные средства предприятия (тариф)
	котельная 2а мкр.																	
13	Ремонт конденсатопроводов ф89мм /ф114мм	0106	0106	м.п.	45/45			109 712		109 712	67 682	42 030						собственные средства предприятия (тариф)
14	Ремонт системы отопления в котельной ф114мм:ф57мм	0106	0106	м.п.	200/100		179 495	179 495		358 989	89 471	269 518						собственные средства предприятия (тариф)
15	Ремонт аккумуляторных емкостей	0106	0106	шт	2			35 339		35 339	11 184	24 155						собственные средства предприятия (тариф)
16	Ремонт питательных трубопроводов ф114мм	0106	0106	м	50			62 754		62 754	36 304	26 450						собственные средства предприятия (тариф)
17	Ремонт деаэратора ДА-25	0106	0106	шт	2			218 976		218 976	173 570	45 406						собственные средства предприятия (тариф)
	котельная Тасьянская																	
18	Ремонт питательных трубопроводов ф 114мм	0107	0107	м.п.	70			83 869		83 869	47 129	36 740						собственные средства предприятия (тариф)
19	Ремонт дренажных трубопроводов ф57; ф32мм	0107	0107	м.п.	30/25			30 841		30 841	22 928	7 913						собственные средства предприятия (тариф)

№п/п	Наименование работ	Кому оказаны услуги	Кем оказаны услуги	Ед.изм.	Физич. объем	2012 год				Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего факт выполнения за I квартал	Всего факт выполнения за II квартал	Всего факт выполнения за III квартал	Всего факт выполнения за IV квартал	Всего факт выполнения за 12 месяцев	Источник финансирования
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Ремонт остекления оконных проемов	0107	0107	м2	25			25 998		25 998	14 128	11 870					-	собственные средства предприятия (тариф)
	котельная Мамоновская										-						-	
21	Ремонт трубопроводов солевого хозяйства ф114мм; ф89мм; ф57мм	0105	0105	м.п.	20/50/30			95 676		95 676	59 591	36 085					-	собственные средства предприятия (тариф)
22	Ремонт питательного трубопровода ф89мм	0105	0105	м.п.	60		59 803			59 803	36 905	22 898					-	собственные средства предприятия (тариф)
23	Ремонт деаэратора ДА-100	0105	0105	шт	1			175 332		175 332	135 495	39 837					-	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонтные работы в здании (замена дверей, смета смесителей)	0105	0105										9 793				9 793	собственные средства предприятия (тариф)
	Замена насосного агрегата X50-32-125, холодильника отбора проб	0105	0105	шт	1								60 889				60 889	собственные средства предприятия (тариф)
	котельная Вертолётка																-	
	Установка датчика расхода холодной воды Эрис на собственные нужды	0104	0104	шт	1								25 698				25 698	собственные средства предприятия (тариф)
	Итого по РТС собственными силами:						404 366	2 496 496		2 900 861	1 465 385	1 435 476	173 619				173 619	
	ЦВВВ																-	
	Водоснабжение:																-	
24	Замена насосных установок ЭЦВ 8-40-125 ГВЗ, ВОС-1, ВОС-2, ВОС-4	0311	0311	шт	20	259 803	259 803	259 803	259 803	1 039 212	207 479	831 733	40 678	34 414			75 093	собственные средства предприятия (тариф)
25	Замена, ремонт запорной арматуры на объектах водоснабжения	0313/0311	0313/0311	шт	99	97 850	97 850	97 850	97 850	391 398	135 285	256 113	9 782	113 434	326 910	49 692	499 818	собственные средства предприятия (тариф)
26	Покраска оборудования на объектах водоснабжения	0313/0311	0313/0311	м2	531,4		15 637	15 637	15 637	46 912	24 741	22 171					-	собственные средства предприятия (тариф)
27	Ремонт сетей водоснабжения при порывах	0313	0313	м.п.	500	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000	288 000	672 000	207 938	57 673	167 434	256 690	689 735	собственные средства предприятия (тариф)
	Восстановление изоляции на сетях водоснабжения	0313	0313										1 792				1 792	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонтные работы ВОС-1 (утепление ворот на станции озонирования, замена циркуляционного насоса ст. озонир.) ВОС-2 (ремонт забора) Волна -8 ремонт дверей	0311	0311										23 266	8 637			31 904	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт колодцев на терр. ВОС-1	0311	0311											6 709			6 709	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт запорной арматуры РВС-3000 установка крана сбросника на теплоспутник ф25 мм, ремонт трубопроводов ВОС-1	0311	0311											72 316	21 792		94 108	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт противопожарных решеток ВОС-2, ремонт колодцев ВОС-3														4 588		4 588	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт и изоляция водовода от скважины №10, 17 к насосной ВОС-2														36 098		36 098	собственные средства предприятия (тариф)
	Текущий ремонт сантехники ВОС-2. Волна-8, уч-к 2а мкр., замена обоев ВОС-3,4(комната маш., комната отдыха), замена линолеума ВОС-3, уч.2а мкр., дверных блоков уч.2а мкр.	0311	0311										23 651	60 771			84 422	собственные средства предприятия (тариф)
	Замена запорной арматуры при промывке сетей водоснабжения 2а мкр.	0313	0313										73 048				73 048	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт кровли склада №1,2	0311	0311											1 259			1 259	собственные средства предприятия (тариф)
28	Текущий ремонт ЦТП-1	0313	0313	м2	10,2			212 127		212 127	126 129	85 998					-	собственные средства предприятия (тариф)
29	Текущий ремонт ЦТП 1мкр.	0313	0313	м2	10,5			83 623		83 623	25 657	57 966					-	собственные средства предприятия (тариф)

№п/п	Наименование работ	Кому оказаны услуги	Кем оказаны услуги	Ед.изм.	Физич. объем	2012 год				Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего факт выполнения за I квартал	Всего факт выполнения за II квартал	Всего факт выполнения за III квартал	Всего факт выполнения за IV квартал	Всего факт выполнения за 12 месяцев	Источник финансирования
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Текущий ремонт насосной Волна-8	0313	0313	м2	19,3			89 638		89 638	21 468	68 170			11 362		11 362	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт подставок и креплений под огнетушители ВОС-1,2,3,4 ГВЗ, Волна-8, монтаж ленты конвейерной на ворота КПП ВОС-1														51 067		51 067	собственные средства предприятия (тариф)
	Итого по водоснабжению:					597 653	613 290	998 678	613 290	2 822 910	828 758	1 994 152	380 156	222 126	689 860	368 860	1 661 002	
	Водоотведение:																	
31	Замена запорной арматуры на объектах водоотведения	0321	0322	шт	39	68 830	68 830	68 830	68 830	275 319	74 100	201 219	68 182		291 008	6 537	365 728	собственные средства предприятия (тариф)
32	Покраска оборудования на объектах водоотведения	0322	0322	м2	1846			162 965		162 965	85 948	77 017						собственные средства предприятия (тариф)
	Текущий ремонт канализационных колодцев	0322	0322										19 564	9 239	66 713	7 066	102 583	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт трубопровода ф32мм КНС-2, замена коллектора КНС-1 ф219мм (73 м.п.), замена кранов на спуск воздуха на насосах КНС-6, изоляция трубопроводов от КНС-3Г до КРС	0321	0321										13 816		116 483	8 906	139 205	собственные средства предприятия (тариф)
	Текущий ремонт ящиков для хранения кислорода, пропана, крышек мусорных баков креплений под огнетушителей КНС-2, КНС-3Г, база ЦИТС	0321	0321											15 641			15 641	собственные средства предприятия (тариф)
	Утепление входных дверей приемного отделения КНС-3Г	0321	0321									4 214					4 214	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонтные работы КНС-1,2,3Г4,6,7 (ремонт решёток)	0321	0321											14 057			14 057	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонтные работы КОС-1100,2700,7000 (герметизация стен ,ремонт трапиков в азротенке, ремонт регистров системы отопления)	0322	0322											269 271			269 271	собственные средства предприятия (тариф)
	Текущий ремонт коллектора в техподполье КОС-2700,7000, ремонт трубопроводов , обшивка фильтра КОС-2700,	0322	0322											25 958		54 335	80 293	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт чердачного перекрытия КОС-7000, ремонт ворот илового поля, изоляция трубопровода ТВС КОС-7000															47 968	47 968	собственные средства предприятия (тариф)
	Текущий ремонт помещений КОС-1100	0322	0322											61 895			61 895	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт помещений КНС-3Г, замена сантехнических приборов КНС-3Г	0321	0321											9 783	6 189	15 972	15 972	собственные средства предприятия (тариф)
	Ремонт сан. приборов КОС-2700, замена линолеума КОС-2700,7000	0322	0322										2 381	22 016			24 397	собственные средства предприятия (тариф)
33	Текущий ремонт отмотки азротенка КОС-2700	0322	0322	шт	1			24 808		24 808	4 957	19 851						собственные средства предприятия (тариф)
	Итого по ЦВиВ собственными силами:					68 830	68 830	256 603	68 830	463 092	165 005	298 087	105 777	398 441	506 003	131 001	1 141 223	
	ХАЛ																	
34	Ремонт помещений КОС-2700	0803	0803	м2	27				31 908	31 908	25 953	5 955						собственные средства предприятия (тариф)
	Итого по ХАЛ собственными силами:								31 908	31 908	25 953	5 955						
	ЦЭиРГТС (теп.снабжение)																	
35	Ремонт опоры под газопровод кот.2 а мкр. из трубы ф57мм	0501	0501	м.п.	59			89 859		89 859	40 464	49 395						собственные средства предприятия (тариф)
36	Покраска газопровода ф325мм от больничного комплекса до к.Мамогтовская	0501	0501	м2	663		83 514			83 514	67 405	16 109						собственные средства предприятия (тариф)
	Текущий ремонт газового оборудования к."Вертолётка", к."Тажная", ремонт опор газопровода в р-не к.Мамогтовская	0501	0501										37 017	15 363			52 380	собственные средства предприятия (тариф)

№п/п	Наименование работ	Кому оказаны услуги	Кем оказаны услуги	Ед.изм.	Физич. объем	2012 год				Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего факт выполнения за I квартал	Всего факт выполнения за II квартал	Всего факт выполнения за III квартал	Всего факт выполнения за IV квартал	Всего факт выполнения за 12 месяцев	Источник финансирования
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Замена участка газопровода на котельной Вертолётка ф219мм	0501	0501												50 710		50 710	собственные средства предприятия (тариф)
	Текущий ремонт слесарного помещения уч-к 2а мкр., ремонт системы отопления на складе	0503	0503										20 252				20 252	собственные средства предприятия (тариф)
37	Ремонт сетей теплоснабжения при порывах	0502/0503	0502/0503	м.п.	1000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	600 000	1 400 000	463 398	743 891	666 154	301 918	2 175 361	собственные средства предприятия (тариф)
38	Восстановление изоляции на сетях теплоснабжения	0503	0503	м2	1300	237 500	237 500	237 500	237 500	950 000	285 000	665 000	134 932	41 211			176 144	собственные средства предприятия (тариф)
	Установка, замена замков тепловых камер мкр. города														25 821		25 821	собственные средства предприятия (тариф)
	Итого по ЦЭиРТГС собственными силами:					737 500	821 014	827 359	737 500	3 123 373	992 869	2 130 504	655 600	800 466	716 865	327 739	2 500 669	
	ЦРС ТВС																	
	Ремонт сетей теплоснабжения при порывах	0600	0600											84 403	104 991	243 001	432 395	собственные средства предприятия (тариф)
	Восстановление изоляции на сетях теплоснабжения	0600	0600											78 979	306 883	274 180	660 042	собственные средства предприятия (тариф)
	Всего по ЦРС ТВС													163 382	411 874	517 181	1 092 437	
	ЦМТОиКО																	
39	Замена стекол в холодном складе	2000	2000	м2	25		17 890	17 890		35 779	22 310	13 469						собственные средства предприятия (тариф)
40	Ремонт и стяжка ворот на складах	2000	0903	м2	120			248 284		248 284	55 062	193 222						собственные средства предприятия (тариф)
41	Покраска ворот и контейнеров	2000	2000	м2	460		37 039			37 039	17 847	19 192						собственные средства предприятия (тариф)
42	Покраска кислородных, пропановых баллонов	2000	2000	м2	119		19 695			19 695	15 269	4 426						собственные средства предприятия (тариф)
	Итого по ЦМТОиКО собственными силами:						74 624	266 174		340 797	110 488	230 309						
	Всего по программе:					1 403 982	1 982 123	4 845 309	1 451 528	9 682 941	3 588 458	6 094 483	1 315 152	1 584 414	2 324 602	1 344 782	6 568 949	

Начальник ПТО

Н.Г. Абсалямова

